



ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปักธงชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ “(๓) ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใต้เงื่อนไขความของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลปักธงชัย ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย

โครงการจ่ายขาดเงินสะพม ปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อโครงการ	บรรจุใจแagen พัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคสส.จากฝ่ายใหญ่ถึงฝ่ายวัดนาแคร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านนาแคร หมู่ที่ ๕	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๓๗๔,๕๐๐	✓
๒	ก่อสร้างระบายน้ำ คสส.รูปตัว U พื้นผิวปูด สายบ้านนาบัวเพื่อน สดสร่นน้อย ถึงบ้านนาณัฐราพร อุดค่อน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ ๕	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๓๘๑,๐๐๐	✓
๓	ก่อสร้างระบายน้ำ คสส.รูปตัว U พื้นผิวปูด สายบ้านนายเฉลียว ตั้งดำรง ถึงถนนสายหลัก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร บ้านดุนอก หมู่ที่ ๖	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๙๔,๕๐๐	✓
๔	ก่อสร้างระบายน้ำ คสส.รูปตัว U พื้นผิวปูด วางท่อตัดถนนจุดบ้านนายแฉ็ต คล้ายเมืองปัก ถึงบ้านนายสรร ส่าหอง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร บ้านดุนอก หมู่ที่ ๖	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๖๑,๐๐๐	✓
๕	วางท่อระบายน้ำ คสส.พร้อมป้อพัก ถนนสายหลัก จุดบ้านนายแฉ็ต คล้ายเมืองปัก ถึงบ้านนางวีไล วัดกะโปะ ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร บ้านหนองไฟ หมู่ที่ ๗	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๔๘๑,๐๐๐	✓
๖	วางท่อระบายน้ำ คสส.พร้อมป้อพัก จุดบ้านนาประเดียง วรลงไชย ถึงบ้านนางสาวิตรี อุทธีดอน ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร บ้านหนองไฟ หมู่ที่ ๗	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๓๘,๖๐๐	✓
๗	ก่อสร้างถนนคสส.สายฟาร์มไก่ ต่อจากคสส.เดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านขอนวัง หมู่ที่ ๕	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๔๙๘,๐๐๐	✓
๘	ก่อสร้างถนนคสส.จากบ้านนาคอมครี เปล่งเมืองปัก ถึงบ้านนากราบแก้ว นาดอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านดูใน หมู่ที่ ๑๖	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๓๙๙,๐๐๐	✓
๙	ก่อสร้างถนนคสส.สายเดียบคลองสำขอจากสะพาน บล็อกคอนเวิร์ส ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลปักธงชัย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ ๑๙	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๑๐,๕๐๐	✓
๑๐	ก่อสร้างถนนคสส.สายนายมนิตย์ ชาญกระโภก ต่อจากจุดเดิมถึงสุดเขตเทศบาลตำบลปักธงชัย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ ๑๙	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๑๖,๕๐๐	✓

ลำดับ	ชื่อโครงการ	บรรจุใจแagen พัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๑	ก่อสร้างร่างระบายน้ำ คลล.รูปตัว U พื้นที่ฝาปิด สายบ้านนายสมาย อินหวงษ์ ถึงถนนสายหลัก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร บ้านดู่นออก หมู่ที่ ๖	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๗/๖,๓๐๐	✓
รวม ๑๑ โครงการ		๓,๓๙๑,๓๐๐ บาท		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เที่ยวน้ำแล้ง (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๓)

ข้อมูลสารสนเทศ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงทุนที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	การดำเนิน งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
๑.๗.โครงการซ่อมแซม ๑.๓ แม่น้ำตามที่ขอ และซ่อมแซม!	๑. ก่อสร้างสิ่งรักษาภัย คดล้อมรั้วบ้าน - บ้าน สายกำแพงจากบ้าน ศศล. เติม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๙๘ ม. หนา ๐.๗๕ ม. บ้านเรือนฯ หลังที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๕	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๒. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๔๖	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๔๖	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๓. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๔๗	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๔๗	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๔. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๔๘	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๔๘	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๕. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๔๙	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๔๙	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๖. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๕๐	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๕๐	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๗. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๕๑	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๕๑	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๘. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๕๒	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๕๒	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๙. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๕๓	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๕๓	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐
	๑๐. ก่อสร้างถนน คดล้อมรั้วบ้านช่วง ทางเดินก่ออิฐ混泥土บล็อกหินหินต่ำบด ปูกระเบียง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. บ้านเรือนฯ หน.๑๕๔	๕๐๐,๐๐๐	หลังที่ ๑๕๔	กองช่าง	✓	๕๐๐,๐๐๐

บัญชีรายการ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน	การดำเนิน	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.๒ แผนงานบริหาร งานทั่วไป	๑๖. ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานที่มาศต่ำปลี ปีกนังซัย	๕๐๐,๐๐๐	อาคาร สำนักงาน พต.ปัตติยา	สำนักปลัด	✓	๔๘๘,๕๐๐	บัญชีรายรับ
๑.๓ แผนงานบริหาร มนต์ราษฎร์	๑๗. ปรับปรุงห้องน้ำหอประดิษฐ์มหาธาตุเจดีย์ ปีกนังซัย	๗๕๐,๐๐๐	หอประดิษฐ์ พต.ปัตติยา	สำนักปลัด	✓	๗๔๘,๐๐๐	
	๑๘. โครงการปรับปรุงศาลาศักดิ์สิทธิ์	๕๐๐,๐๐๐	ศาลาฯ พต.ปัตติยา	กองการศึกษา	✓	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง
	รวม ๑๖ โครงการ	๔๕๘,๙๙๙,๙๐๐				๔,๐๗๙,๙๐๐ บาท	

บัญชีรายการ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน	การดำเนิน	งบประมาณ	หมายเหตุ
๒. กิจกรรมทางศาสนาใน พุทธศาสนา	๑๙. โครงการปรับปรุงศาลาพุทธสถานในชุมชน ลังบะภายใน	๕๐,๐๐๐	พต.ปัตติยา	สำนักปลัด	✓	๔๗,๗๐๐	บัญชีรายรับ
	๒๐. โครงการปรับปรุงศาลาพุทธสถานในชุมชน ภูเขาท่าเรือ	๑๐๐,๐๐๐	พต.ปัตติยา	สำนักปลัด	×	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒๑. โครงการปรับปรุงศาลาพุทธสถานในชุมชน ภูเขาท่าเรือ	๕๐,๐๐๐	พต.ปัตติยา	สำนักปลัด	×	๕๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ
	๒๒. ปรับปรุงศาลาพุทธสถานในชุมชนภูเขาท่าเรือ	๕๐,๐๐๐	พต.ปัตติยา	สำนักปลัด	×	๕๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ
	๒๓. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับวัดในพื้นที่ภูเขาท่าเรือ	๑๐,๐๐๐	พต.ปัตติยา	สำนักปลัด	✓	๑๐,๐๐๐	บัญชีรายรับ
	๒๔. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับวัดในพื้นที่ภูเขาท่าเรือ	๑๐,๐๐๐	พต.ปัตติยา	สำนักปลัด	✓	๑๐,๐๐๐	บัญชีรายรับ
	๒๕. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง ๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	พต.ปัตติยา	กองการศึกษา	✓	๑๐,๐๐๐	

ឧបករាល់	គ្រួងការ	សប្តាហាម (បាន)	សរាវី តាំងឈារ	អនុវត្តន៍ ទៅជាមួយ	ការតាំងនៃ ខេត្ត	សប្តាហាម បច្ចុប្បន្ន
២.៣ យោងនាយករាជរដ្ឋមន្ត្រី រាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ	៦. គ្រួងការនិរកម្មរូបរាយនាយករាជរដ្ឋមន្ត្រី យោងនាយករាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ (អ.គ.ល. ១៩១៧ - ២០១៨)	៩៥,០០០	ធម្ព.ប៊ូកស៉ី	តំណែងប័ត៌ែទ	X	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
	៧. គ្រួងការនិរកម្មរូបរាយប្រជាធិបតេយ្យតែទៀតឱ្យ ខ្ល. គ្រួងការរឿងពិភពលេខនិងពេទ្យិនិងខ្លួន តាមបណ្តុមធនធានរាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ	៩០,០០០	ធម្ព.ប៊ូកស៉ី	តំណែងប័ត៌ែទ	X	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
	៨. គ្រួងការរាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជុំស៊ិកម្រា ហានារំ អ្នកប្រព័ន្ធអនីមិន	៩០,០០០	ធម្ព.ប៊ូកស៉ី	តំណែងប័ត៌ែទ	X	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
	៩. គ្រួងការរាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជុំស៊ិកម្រា ហានារំ អ្នកប្រព័ន្ធអនីមិន	៩៥,០០០	ធម្ព.ប៊ូកស៉ី	តំណែងប័ត៌ែទ	V	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
	១០. គ្រួងការដើរកូវបរិនាល់គីឡូម៉ែត្រពាណីម៉ែត្រ គីឡូម៉ែត្ររាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងខេត្តបានឃុំ មុនមុខុប្បញ្ញតប្រជាធិបតេយ្យ	៩០,០០០	ធម្ព.ប៊ូកស៉ី	តំណែងប័ត៌ែទ	V	៩០,០០០
	១១. គ្រួងការដើរកូវបរិនាល់គីឡូម៉ែត្រពាណីម៉ែត្រ គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តបានឃុំ និងក្រុងខេត្តបានឃុំ ស្ថាបីការិកសារបារាំបាន ឬណូកសារបារាំបាន ឬក្រុងប្រជាធិបតេយ្យ និងក្រុងខេត្តបានឃុំ	៩៥,០០០	ធម្ព.ប៊ូកស៉ី	តំណែងប័ត៌ែទ	V	៩៥,០០០
	១២. គ្រួងការរឹងមុខគាមនិងខេត្តបានឃុំ រាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ (រឹងរាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ខេត្តបានឃុំ) និងប្រជាធិបតេយ្យ	៩០,០០០	ធម្ព.ប៊ូកស៉ី	តំណែងប័ត៌ែទ	V	៩០,០០០
	១៣. គ្រួងការនិរកម្មរូបរាយនាយករាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ យោងនាយករាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ	៩០,០០០	ធម្ព.ប៊ូកស៉ី	តំណែងប័ត៌ែទ	X	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

序號	ผู้ขอคำสัตtered รัฐบุรุษ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้ดำเนินการ	การดำเนิน งาน	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมฯ ตามแผนแม่ดู รัฐบุรุษ	๑. โครงการศิริเมธีร์นปะสูบภารณะวีรบูร្រ ๒. โครงการพัฒนาครุฑ์เพื่อเด็ก / ผู้แสวงโชค	๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐	สถาบันฯ นศรราชสีมา	กองการศึกษา	X	X	๙๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๓.๓.๑	๒. โครงการศิริเมธีร์นปะสูบภารณะวีรบูร្រ ๓. โครงการพัฒนาครุฑ์เพื่อเด็ก / ผู้แสวงโชค	๙๐,๐๐๐	พพด. พท.ป.กงชัย	กองการศึกษา	X	๙๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓.๓.๒ โครงการสอนบ้านบุญทำให้เข้าถึงการบริหาร สถานศึกษา เล็กใหญ่ ๓ - ๔ ปี	๗๘๕,๐๐๐	พพด. พท.ป.กงชัย	กองการศึกษา	✓	๗๘๕,๐๐๐		
	๔. โครงการสอนบ้านบุญทำให้เข้าถึงการบริหาร สถานศึกษา เล็กใหญ่ ๓ - ๔ ปี	๔๕,๗๐๐	พพด. พท.ป.กงชัย	กองการศึกษา	✓	๔๕,๗๐๐		
	๕. โครงการสอนบ้านบุญทำให้เข้าถึงการบริหาร สถานศึกษาทำให้ครัวเรือนนำร่อง(รายเดือน)	๑๐๑,๐๐๐	พพด. พท.ป.กงชัย	กองการศึกษา	✓	๑๐๑,๐๐๐		
	๖. โครงการสอนบ้านบุญ (บบ) พพด. พท.ป.กงชัย โรงเรียนบ้านบุญ (สำหรับภูมิภาค)	๑๖๘,๐๗๔	พพด. พท.ป.กงชัย รร.บ้านบุญฯ	กองการศึกษา	✓	๑๖๘,๐๗๔	๑๖๘,๐๗๔	
	๗. เนื้อหานอกห้องเรียนทางภาษาไทยร่องรอยน้ำเสียงฯ	๔๑๐,๐๐๐	รร.บ้านบุญฯ	กองการศึกษา	✓	๔๑๐,๐๐๐		
	๘. โครงการจัดงานบูรณะอนุสรณ์ท้าศรุณาร ประจันปี ๒๕๖๓	๕๐,๐๐๐	อ.ป.กงชัย	กองการศึกษา	X	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๙. โครงการจัดงานประเพณีแห่งพื้นที่ชนเผ่า ประจันปี ๒๕๖๓	๕๐,๐๐๐	พพด. พท.ป.กงชัย	กองการศึกษา	✓	๕,๐๐๐		

รายการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้ดำเนินการ	การดำเนิน งาน	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๔.๓ แผนงานงบประมาณ	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงินที่ ดำเนินการแล้ว	จำนวนเงินที่ เหลือใช้	จำนวนเงินที่ ดำเนินการแล้ว	จำนวนเงินที่ เหลือใช้	จำนวนเงินที่ ดำเนินการแล้ว	หมายเหตุ
๔.๓.๑ แผนงานงบประมาณ	๑. เปิดยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๗๐๐,๐๐๐	ทต.ปีกเซชชั่ย	สำนักปลัด	✓	๕,๗๐๐,๐๐๐	
	๒. เปิดยังชีพคนพิการ	๗,๑๕๐,๐๐๐	ทต.ปีกเซชชั่ย	สำนักปลัด	✓	๗,๑๕๐,๐๐๐	
	๓. เปิดยังชีพผู้ป่วยโอลด์	๗,๑๕๐,๐๐๐	ทต.ปีกเซชชั่ย	สำนักปลัด	✓	๗,๑๕๐,๐๐๐	
	๔. โครงการปลูกป่าและฟาร์มต้นแบบ	๗๐,๐๐๐	ทต.ปีกเซชชั่ย	สำนักปลัด	×	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๕. โครงการพัฒนาศักยภาพและศักยภาพอาชญากร กลุ่มเสี่ร แบบอาชญากรตามสู่ปีรังษัย	๑๐๐,๐๐๐	ทต.ปีกเซชชั่ย	สำนักปลัด	×	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๖. โครงการอบรมครุ่นคิดเชิงสร้างสรรค์	๗๐,๐๐๐	ทต.ปีกเซชชั่ย	สำนักปลัด	✓	๗๐,๐๐๐	
	๗. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯ	๑๗๐,๐๐๐	ทต.ปีกเซชชั่ย	สำนักปลัด	×	๑๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.๔ แผนงานงบประมาณ	๑. แผนงานรักษา ความสงบภายใน	๘๙,๙๔๙,๐๐๐	บก.๔๙	บก.๔๙		๘๙,๙๔๙,๐๐๐	

ชื่อหน่วยงานราชการ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	การดำเนิน งาน	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๔.๓ แผนงานพัฒนาครมสพช	๑. โครงการผู้ดูแลวิชาการป้องกันโรคไข้เดือยออก	๕๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	✓	๔๙,๔๐๐	
	๒. โครงการสร้างเครือข่ายดำเนินงานและร่วมมือทางวิชาการ ระบบทางพัฒนาชุมชน	๓๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	X		ไม่ได้ดำเนินการ
	๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับกำลังอาชญากรรม	๒๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	X		ไม่ได้ดำเนินการ
	๔. โครงการสืบทอดภารกิจ ศูนย์ปฏิโภคสังคม	๕๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	✓	๕๗,๐๐๐	
	๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พืชเศรษฐกิจ สมเด็จพระปิยมหาราช กองสาธารณา	๓๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	X		ไม่ได้ดำเนินการ
	๖. โครงการพัฒนาชุมชนฯ ทุ่งสง ทุ่งสง	๑๕๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	X		ไม่ได้ดำเนินการ
	๗. โครงการอนุรักษ์น้ำตก น้ำตก	๕๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	✓	๕๗,๗๐๐	
	๘. โครงการอนุรักษ์น้ำตกและแหล่งน้ำต้นน้ำท่า	๓๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	✓	๓๐,๐๐๐	
	๙. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและซ่อมแซม	๕๐,๐๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	✓	๕๗,๗๐๐	
	๑๐. โครงการส่งเสริมอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาชุมชนท่า	๕๕๗,๕๐๐	ท.บีบังษย	กองสาธารณา	✓	๕๕๗,๕๐๐	
	๑๑. บ้าน (อบต.) บริบูรณ์						
	รวม ๑๐ โครงการ	๔๐๙,๕๐๐ บาท					รวม ๔๐๙,๕๐๐ บาท